

**Конзерваторско реставраторски работи на summa caeva римскиот театар во  
Стоби**

*Конзерваторско реставраторските работи се изведени во периодот април- јули  
2022 година, од стручен тим:*

- д-р Трајче Нацев конзерватор советник, раководител на конзерваторско реставраторските работи на објект театар
- м-р Гоце Павловски, археолог, раководител на археолошките истражувања на објект театар

*Конзерваторските работи беа изведени на:*

- Радијален сид бр. 22
- Радијален сид бр. 23-
- Радијален сид бр. 24
- Радијален сид бр.25
- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 24 и 25
- Арка помеѓу радијален сид 27 и 28

Сите позиции се предвидени со барањето за дозвола за конзерваторско реставраторските работи и се дел од основниот проект за КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА СУПСТРУКЦИЈАТА ОД ИСТОЧНАТА ПОЛОВИНА НА SUMMA CAEVA НА ТЕАТАРОТ ВО СТОБИ.

*Отстранување на дерутиран градежен материјал:*

- Радијален сид бр. 22

По завршувањето со полнењето на пукнатините во зачуваниот фрагмент од сводот помеѓу радијален сид 22 и 23, во долните партии на источното лице, под самиот свод, извршено е отстранување на дерутиран градежен материјал

- Радијален сид бр.23

Конзерваторско реставраторските работи на сидот се започнати во 2021 година, кога се извршени конзерваторско реставраторски работи на дел од сводот и затварање на фугите.

Во 2022 година, продолживме со конзерваторско реставраторските работи. Извршено е целосно отстранување на дерутираните површини од источното лице на сидот, се до “подот”, кој е констатиран со последното археолошко истражување.

- Радијален сид бр.24

Кај овој сид, отстранување на дерутиран градежен материјал, извршено е на круната и на источното и западното лице. При отстранувањето констатираме дека најголемото оштетување е кај источното лице на сидот.

- Радијален сид бр.25

Оваа година продолживме со конзерваторско реставраторските работи и на овој сид. Извршено е отстранување на дерутиран градежен материјал во јужниот дел и отстранување на оштетените камења во западниот лице на сидот.

- Циркуларен сид IV помеѓу радијални сидови 24 и 25

Отстранување на дерутираниот материјал (камен и малтер), од круната и од јужното и северното лице на сидот.

- Арка помеѓу радијални сидови 27 и 28

Отстранување на градежен материјал помеѓу арката и радијалниот сид бр.28, на кој лежи фрагментот од сочуваната арка.

- Затварање на фуги помеѓу мермерните седишта

Извршено е чистење на фугите од градежен материјал (варов малтер) и прскање на површините кои се цел на конзерваторско реставраторските работи со пластификатор У - врска.

### ***Чистење и миење на сидовите пред надсидувањето.***

Извршено е целосно чистење и миење на припреманите површини кои се предмет на конзерваторско реставраторските работи.

#### ***Надсидување:***

- *Конзервација на радијалните сидови од summa cavea*

Со отстранувањето на дерутираниот материјал од лицата и од јадрото на радијалните сидови, кои се предмет на конзервација и реставрација се создадени услови за отпочнување со надсидување на истите.

Надсидувањето на сидовите е изведено во градежна техника *opus incertum*, со песочник, кој помеѓу себе е поврзуван со варов малтер.

Висините на радијалните сидови, по конзервацијата и реставрацијата сеуште ја немаат висината предложена согласно предложениот основен проект за КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА СУПСТРУКЦИЈАТА ОД ИСТОЧНАТА ПОЛОВИНА НА SUMMA CAVEA НА ТЕАТАРОТ ВО СТОБИ. Во оваа фаза целта на конзерваторско реставраторските работи е да се заштитат сидовите од понатамошно пропаѓање а во втората фаза сидовите ќе бидат надсидани со висини кои се предложени во основниот проект.

- Радијален сид бр. 22

По минатогодишното затварање на пукнатините на сочуваниот фрагмент од сводот помешу радијалниот сид 22 и 23, оваа година продолживме со конзерваторско реставраторските работи, на дело под сочуваниот свод. По отстранувањето на дерутираниот градежен материјал, изведено е надсидување во иста градежна техника како и сочуваните партии од овој сид.

- Радијален сид бр.23

Исто како и кај радијалниот сид бр.22 и кај овој сид минатата година изведовме затварање на пукнатините на сочуваниот фрагмент од сводот. Оваа година продолживме

со конзерваторско реставраторските работи. По отстранувањето на дерутираниот материјал, изведено е надсидување на источното и западното лице. Од источната страна извршено е надсидување по целата должина на сидот а во централниот дел надсидвањето е највисоко поради сочувано јадро. Од западната страна надсидувањето е изведено од централниот дел до циркуларен сид IV а исто како и од исток, најголемото надсидување е изведено во централниот дел. Надсидувањето е изведено во градежна техника opus incertum со речен камен и продолжен малтер.

- Радијален сид бр. 24

Извршена е конзервација на источното и западното лице на радијалниот сид, на површните од каде беше отстранет дерутираниот материјал. На источното лице надсидување е извршено по целата должина со различна висина. Најголема висина сидот ја има со спојувањето на циркуларниот сид. На западното лице, поради недоистраженоста на радијалниот сид и поради малите финансиски средства извршено е мало надсидување со цел да се спречи понатамошното пропаѓање на сидот.

- Радијален сид бр. 25

Западното и источното лице на сидот конзервирани се во 2020 и 2021 година. Оваа година по создадените услови, продолжено е со конзервацијата на јужниот дел на западното лице. По отстранувањето на дерутираниот материјал извршено е надсидување до висината на сводот врз кој лежи патеката.

- Циркуларен сид IV помеѓу радијални сидови 24 и 25

Висините на надсидувањето се различни: од северна страна циркуларниот сид ги прати висините на радијалниот сид бр. 26 и 27, кои се движат од 2.80 до 3.50 м. Од северната страна надсидувањето е помало и тоа се движи од 0.60 до 1.20 м.

- Арка помеѓу радијални сидови 27 и 28

По отстранувањето на градежниот материјал, помешу сочуваниот дел од арката и радијалниот сид 28, изведено е затварање на фугите од северна и од јужна страна а потоа е изведено залевање со продолжен малтер помеѓу арката и радијалниот сид. Инектирање не

изведено, поради можноста од притисокот да дојде до целосно одвојување на арката од радијалниот сид.

- *Фугирање*

По завршувањето со конзервацијата и реставрацијата на радијалните сидови, и затварањето на позициите на истрошените камења изведено е затварање на фугите помеѓу камењата со варов малтер.