

**Конзерваторско реставраторски работи на римскиот театар на археолошки
локалитет Стоби 2023**

*Конзерваторско реставраторските работи се изведени во јуни 2023 година, од
стручен тим:*

- Проф. д-р Трајче Нацев конзерватор советник, раководител на конзерваторско реставраторските работи на објект театар
- м-р Гоце Павловски, археолог, раководител на археолошките истражувања на објект театар

Конзерваторските работи беа изведени на:

- Радијален сид бр. 17
- Радијален сид бр. 18
- Радијален сид бр. 21
- Радијален сид бр.22
- Радијален сид бр. 23 (западно лице)
- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 16 и 17
- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 17 и 18
- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 21и 22
- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 22 и 23
- Периметрален – циркуларен сид V

Сите позиции се предвидени со барањето за дозвола за конзерваторско реставраторските работи и се дел од основниот проект за КОНЗЕРВАЦИЈА И

РЕСТАВРАЦИЈА НА СУПСТРУКЦИЈАТА ОД ИСТОЧНАТА ПОЛОВИНА НА SUMMA CAVEA НА ТЕАТАРОТ ВО СТОБИ.

Отстранување на дерутиран градежен материјал:

- Радијален сид бр. 17

Отстранување на дерутиран градежен материјал, извршено е на источното и западното лице и од круната на сидот. На западното лице, извадени се голем процент на истрошени камења.

- Радијален сид бр.18

Отстранување на дерутиран градежен материјал, изведено е од западното лице, каде сидот се вкрстува со циркуларниот сид IV.

- Радијален сид бр.21

Отстранување на дерутиран градежен материјал, изведено е на западното и источното лице, на позицијата каде сидот се вкрстува со циркуларниот сид IV.

- Радијален сид бр.22

Отстранување на дерутиран градежен материјал, изведено е на истите позиции како кај радијален сид 21, односно на западното и источното лице, на позицијата каде сидот се вкрстува со циркуларниот сид IV.

- Радијален сид бр.23

Конзервацијата на радијалниот сид е започната од 2021 година. Во 2022 година, извршено е надсидување на дел од источното лице на сидот. Оваа година продолживме со конзервацијата. Активностите беа насочени кон западното лице и круната на сидот. Извршено е отстранување на дерутиран градежен материјал од западното лице и од круната на сидот.

- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 16 и 17

Отстранување на дерутираниот материјал (камен и малтер), од круната и многу мала површина од јужното и северното лице на сидот.

- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 17 и 18

На ист начин како кај претходниот сид, извршено отстранување на дерутиран материјал, по целата должина од круната на сидот и на многу мала површина од северното и јужното лице.

- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 21 и 22

Отстранување на дерутиран материјал, извршено е само на круната на сидот .

- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 22 и 23

Во циркуларниот сид IV, помеѓу радијалните сидови 21 и 22, уште во текот на истражувањето, констатирани големи оштетувања иако овој дел од циркуларниот сид е најсочуван во однос на останатите делови. Сидот е пробиеен уште во периодот на доцната антика, кога на гледалиштето биле формирани односно градени куќи. Во текот на истражувањето, не се наруши состојбата на отворот за врата во сидот. Оваа година пристапивме со конзервација на овој дел со цел сидот да го сочуваме во состојба по истражување со сочуваната висина. Затоа многу внимателно пристапивме со отстранување и чистењето на сидот, за да не дојде до негово рушење. Отстранет е дел само во долниот дел, кој бил изневилиран со камени поврзувани со земја. Истите се извадени, просторот е исчистен и измиен за понатамошни активности. Старничните и од горните партии се вршеаа постепено во текот на надсидувањето, односно во текот на затворањето на овој (врата).

- Периметрален – циркуларен сид V

Отстранување е на дерутиран градежен материјал е изведен само на круната на сидот.

Чистење и миеење на сидовите пред надсидувањето.

Извршено е целосно чистење и миеење на припреманите површини кои се предмет на конзерваторско реставраторските работи.

Надсидување:

- *Конзервација на радијалните и циркуларните сидови од summa cavea*

Со отстранувањето на дерутираниот материјал од лицата и од јадрото на радијалните сидови, циркуларниот сид IV, на споемнатите позиции помеѓу радијалните сидови и периметралниот – циркуларниот сид V, кои се предмет на конзервација и реставрација се создадени услови за отпочнување со надсидување на истите.

Надсидувањето на сидовите е изведено во градежна техника *opus incertum*, со песочник, кој помеѓу себе е поврзуван со варов малтер.

Висините на споменатите сидови, по конзервацијата и реставрацијата сеуште ја немаат висината предложена согласно предложениот основен проект за КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА СУПСТРУКЦИЈАТА ОД ИСТОЧНАТА ПОЛОВИНА НА SUMMA CAVEA НА ТЕАТАРОТ ВО СТОБИ. Во оваа фаза, исто како и минатата година, кај сидовите кои беа цел на конзервација и реставрација, и оваа година целта на конзерваторско реставраторските работи е да се заштитат сидовите од понатамошно пропаѓање а во втората фаза сидовите ќе бидат надсидани со висини кои се предложени во основниот проект. Кај поголем број од сидовите, круната е повисока со 0.10 до 0.15 м а на кој некои сидови и повеќе ги надвишува лицата на сидот. На тој начин атмосферската вода многу полесно ќе истекува од сидовите и нема да се задржува.

- Радијален сид бр. 17

По отстранувањето на дерутираниот градежен материјал, изведено е надсидување во иста градежна техника како и сочуваните партии од овој сид. По надсидувањето, лицата на сидовите се со многу мала разлика во однос на висината пред конзервација. Изведено е пломбирање на позициите каде биле извадени истрошените камења, особено во западната фасада каде констатиравем големи оштетувања. Круната на сидот, како резултат на нејзината сочуваност е на повисоко ниво во однос на лицата на сидот. Конзервацијата односно надсидувањето на круната е изведено по целата отворена површина со различни висини од север кон југ. При надсидувањето и пломбирањето запазен е стариот опус на сидарија.

- Радијален сид бр.18

Конзервацијата и реставрацијата на сидот е изведена во претходните години. Оваа година, надсидување е изведено само на позицијата каде сидот се вкрстува со циркуларниот сид IV.

- Радијален сид бр. 21

Конзервацијата и реставрацијата на сидот е исто така изведена во претходните години. Оваа година конзервацијата, односно надсидувањето е извршено на истата позиција како и кај радијалниот сид бр. 18.

- Радијален сид бр. 22

Конзервацијата и реставрацијата на сидот е исто така изведена во претходните години. Оваа година конзервацијата, односно надсидувањето е извршено на истата позиција како кај радијалните сидови бр. 18 и 21.

- Радијален сид бр. 23

Конзервацијата на сидот е започната во 2021 година. Во мината година односно во 2022 година, конзервација е извршена на источната фасада. Оваа година со конзервација на циркуларниот сид IV, помеѓу сидовите 22 и 23, беа создадени услови за продолжување на конзервацијата и реставрацијата. По отстранувањето на дерутиран градежен материјал од западното лице, беа создадени услови за негово надсидување. Така висината по конзервација е иста како и висина од оваа година по конзервација. Исто така извршено е и надсидување на круната на сидот.

- Циркуларен сид IV помеѓу радијални сидови 16 и 17

Висините на надсидувањето се различни: од северна страна циркуларниот сид ги прати висините во источниот дел на радијалните сидови бр. 16 и 17. Оштетувањата од круната се затворени. Јужното лице е повисока во однос на северното лице.

- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 17 и 18

И кај овој сид конзервацијата е изведен на сличен начин како кај циркуларниот сид IV. Оштетувањата од круната се затворени.

- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 21 и 22

Надсидувањата на циркуларниот сид се изведени со мали висини. Висините кои се добиени по надсидувањето одговараат на висините на петата од каде започнува, свод кој го затвора коридорот помеѓу циркуларните сидови IV I V. Јадрото на сидот е повисоко и е поврзано со радијалните сидови.

- Циркуларен сид IV, помеѓу радијален сид 22

На ист начин како кај циркуларниот сид помеѓу сидовите 21 и 22, извршена конзервација односно надсидување на сидот, по целата негова должина на споменатите позиции.

- Периметрален – циркуларен сид V

На исчистената позиција, извршено е надсидување по целата површина која беше припремена со еден ред на камен во продолжен малтер.

- *Фугирање*

По завршувањето со конзервацијата и реставрацијата на радијалните сидови, и затварањето на позициите на истрошените камења изведено е затварање на фугите помеѓу камењата со продолжен малтер, само на лицата на сидовите. Фугирање на круната не е извршено, бидејќи сидовите не се завршени, односно конзервирани врз основа проектот.

Раководител

д-р Трајче Нацев, конзерватор советник

Радијален сид 17

