

ИЗВЕШТАЈ

Од извршените конзерваторско реставраторски работи на градба во Дорски стил, сектор Владетелска палат – локалитет Градиште Славков Дол, Билазора, село Кнежје – Свети Николе 2025 годишна

Конзерваторско реставраторските работи се изведени врз основа и во согласност со:

- Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на градба во Дорски стил, сектор Владетелска палат – локалитет Градиште Славков Дол, Билазора, село Кнежје – Свети Николе, со архивски број 11-202/4 од 22.11.2024 година
- Извештај за извршена стручна контрола на основниот проект конзервација и реставрација на градба во Дорски стил, сектор Владетелска палат – локалитет Градиште Славков Дол, Билазора, село Кнежје – Свети Николе.
- Конзерваторско одобрение бр. од. ,издадено од Управата за заштита на културното наследство на Р.Македонија.
- Извештај за извршен конзерваторски надзор на изведување на непосредна заштита од Националниот Конзерваторски Центар – Скопје.бр . од.
- Решение за отпочнување со конзерваторско реставраторските работи бр. од , издадено од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Штип.
- При вршењето на работите , Управата за заштита на културното наследство има извршено инспекциски надзор, за што има изготвено Записник бр. од

**Опис на градба во Дорски стил, сектор Владетелска палат – локалитет Градиште Славков
Дол, Билазора, село Кнежје – Свети Николе**

Во непосредна близина, односно на растојание од 2.00 м од северозападниот агол на Владетелската палата на локалитетот Градиште Славков Дол во 2023 година е откриен уште еден објект со работен наслов Градба во Дорски стил (Храм).

Иако објектот има работен наслов Градба во Дорски стил, врз основа на откриената камена пластика (фрагменти од столбови, капители, архитрав, фриз со метопи и триглифи или уште познат како покривен корниз), дава индиции дека се работи Храм.

Со истражувањето е откриен габаритот на градбата, но северниот дел не е целосно истражен односно источниот ѕид излегува од основата на храмот кон север (сочуван само во субструкцијата) и заедно со западниот бедем на кој е фланкиран објектот, се создава слика како да постои уште една просторија на север (пронаос). Ова ситуација не е потврдена и се надевам дека со понатамошните истражувања ќе добиеме целосни резултати за габаритот на објектот односно ќе знаеме дали објектот има пронаос.

Димензии на градбата во Дорски стил:

Надворешни: 10.60 м (исток – запад) и 9.60 м (север – југ)

Внатрешни: 8.00 м (исток – запад) и 7.10 м (север – југ)

Со оглед на неговата се вкупна незадоволителна состојба, како и досегашните непреземени превентивни и заштитни активности, со конзервација на објектот се надеваме дека ќе успееме да го сочуваме од понатамошни пропаѓања и оштетувања.

По овие активности објектот ќе биде соодветно презентираан пред пошироката јавност. Со тоа ќе добиеме уште еден споменик на културата поврзан со историските случувања во овој дел на Р.Македонија од класичниот период.

Конзерваторско реставраторски работи

Конзерваторско реставраторските работи се изведени во месец август 2025 година, од стручен тим:

- проф. д-р Трајче Нацев конзерватор советник, раководител на конзерваторско реставраторските работи

- проф. д-р Драги Митревски, член на стручна екипа

Конзерваторско реставраторските работи, изведени се согласно основниот проект за конзерваторско реставраторски работи на градба во Дорски стил, сектор Владетелска палат – локалитет Градиште Славков Дол, Билазора, село Кнежје – Свети Николе (прва фаза – оформување и минимално надсидување на сидовите со цел нивна заштита од понатамошна деструкција).

Конзерваторските работи беа изведени на:

Сите позиции предвидени со барањето за дозвола за конзерваторско реставраторските работи и се дел од основниот проект за конзервација и реставрација на градба во Дорски стил (Храм), сектор Владетелска палат – локалитет Градиште Славков Дол, Билазора, село Кнежје – Свети Николе.

Конзерваторските работи на градбата во Дорски стил (Храм), оваа година беа насочени, кон завршување на првата фаза, односно оформување и консолидирање на сидовите (источен, западен, северен и јужен) и спречување на понатамошна деструкција на истите.

Забелешка

Во координација со раководителот на истражувањата проф. д-р Драги Митревски, надзорот д-р Миле Вековски и раководителот на конзерваторско реставраторските работи, одлучивме, постариот сид од објектот, со правец северозапад – југоисток да се отстрани од објектот бидејќи претставува сид од постар објект, најверојатно од железното време и не се поврзува со сидовите на храмот.

Состојба на сидовите пред отпочнување со конзервација и реставрација

Источен сид: должина 12 м и ширина 1.35 м (заедно со северниот дел кој излегува од основата на објектот. Сидот е во многу лоша состојба, сочуван во еден ред на камен над нивото на газење или на подот во објектот. На поедини места, констатираме два реда на камен а на некои делови, камењата недостасуваат.

Западен сид: претставува дел од западниот одбранбен сид од фортификацијата на акрополот. Должината на сидот е иста како и источниот сид во рамките на основата на објектот и ширина од 1.35 м. Овој сид од објектот е еден од подобро сочуваните сидови иако и кај него се констатирани деструкции во однос на изместени камења од лежиштата а кај неколку е констатирана состојба на целосно распаѓање.

Северен сид: должина 8.00 м и ширина 1.25 м. Сидот е во крајна лоша состојба особено во централниот и делот каде се вкрстува со западниот дел, каде констатираме дека поголем дел од камењата недостасуваат.

Јужен сид: должина 8.00 м. Кај овој сид констатираме две ширини 1.25 м и во западниот дел ширината на сидот се зголемува каде сидот се вкрстува со западниот сид од фортификацијата. Во овој дел ширината на сидот е 2.60 м. Оваа ширина на сидот е поголема најверојатно поради влезната партија (порта) која е во непосредна близина на храмот.

Забелешка:

По чистењето на сидовите на градбата во дорски стил, констатиравме дека кај неколку сидови не се точни димензиите презентирани во проектот:

Источен сид, ширината во проектот е од 1.00 до 2.00 м а по чистењето констатираме дека ширината на сидот по целата негова должина е 1.35 м.

Западен сид, во проектот ширината е 2.70 м а по чистењето и припремањето на истиот за конзервација и реставрација, констатирано е дека сидот е со ширина од 1.35 м.

Северен сид, должина 7.25 м а ширина 1.20 м. По чистењето и припремањето на сидот за конзерваторско реставраторски интервенции констатираме дека сидот е со должина од 8.00 м и ширина од 1.25 м.

Јужен сид, должина 9.10 м и ширина 1.35 м во проектот. Со отстранувањето на дерутираниот материјал и по чистењето, констатиравме дека должината е 8.00 м и дека кај сидот се појавуваат две ширини (1.35 и 2.60 во западниот дел)

Отстранување на дерутиран градежен материјал и вегетација:

Отстранување на дерутираните камења од фасадите, лицата и од јадрото на сидовите. Исто така извршено е отстранување и на вегетацијата од сидовите. Во рамките на оваа фаза констатирани се неколку дерутирани камења од фасадата од долните партии на западниот сид.

Источен сид:

- Отстранување на сите дерутирани камењата од јадрото на сидот.
- Отстранување на деструктивни камења, од фасадата и лицето на сидот.
- Отстранување на земјата со која биле поврзувани камењата, во јадрото на сидот во длабочина до 0.05 м.

Западен сид :

- Отстранување на сите дерутирани камењата од јадрото на сидот.
- Отстранување на деструктивни камења, од фасадата и лицето на сидот.
- Отстранување на земјата со која биле поврзувани камењата, во јадрото на сидот во длабочина до 0.05 м.
- Во долните партии на фасадата се отстранети неколку деструктивни камења

Северен сид:

- Отстранување на сите дерутирани камења од јадрото на сидот.
- Отстранување на деструктивни камења, од фасадата и лицето на сидот.
- Отстранување на земјата со која биле поврзувани камењата, во јадрото на сидот во длабочина до 0.05 м.

Јужен сид :

- Отстранување на сите дерутирани камењата од јадрото на сидот.
- Отстранување на деструктивни камења, од фасадата и лицето на сидот.
- Отстранување на земјата со која биле поврзувани камењата, во јадрото на сидот во длабочина до 0.05 м

- **Подот во објектот** не е сочуван. Изведено е чистење од градежен шут (распаднати камења), вегетација и коров.

Чистење и миење на сидовите пред надсидувањето.

Извршено е миење на припреманите површини од надворешната фасада и од круната на сидовите на кулата.

Конзервација и реставрација

Надсидување

На позициите во долните партии каде беа отстранети дерутирани – истрошени камења, истите беа заменети со нови камења, со димензии како отстранетите. Поврзувањето е изведено со продолжен малтер (бел цемент, вар и песок)..

Надсидувањето на сидовите беше изведено во градежна техника *opus kvadratum* со обработени камени блокови со различна големина а во јадрото на сидот беа поставени камења без обработка на површините. При надсидувањето користен е многу мал процент на камен, откриен во текот на археолошкото истражување на објектот асо многу голем процент во сидовите е вграден нов камен со иста спецификација како и откриениот каме. Поврзувањето меѓу камењата е со продолжен малтер (бел цемент, вар и песок).

Надсидувањето е во согласност со предложениот проект, со мали измени како резултат на ново создадената ситуација по отстранувањето на дерутираните површини од фасадите, лицата и од јадрото на сидовите.

- *Источен сид:*

Надсидувањето односно конзервацијата и реставрацијата е започната од северниот дел на сидот, каде беа констатирани и најголемите оштетувања. По санирањето на аголот со надсидувањето продолживме кон јужниот дел на сидот. По завршувањето со конзервацијата на фасадата и лицето на сидот, извршено е затварање на фугите од јадрото на сидот, со мали надсидување на истото. Висините на сидот по конзерваторско-реставраторските работи се движат од 0.20 м до 0.30 м од север кон југ.

- ***Западен сид :***

Конзервацијата на сидот е започната со поставување на камените блокови во долните партии на сидот. Потоа конзервацијата продолжи со решавање на северозападниот агол, каде воедно е констатирано најголемо оштетување. На фасадата е поставен еден ред на камен а на лицето на сидот поставени се два реда на камен. Јадрото на сидот е наполнето со необработен камен. Висини по конзервација:

Внатрешни за 0.20 до 0.30 м во однос на висините по чистењето на сидот.

Надворешни од 0.80 во северниот дел до 1.30 м во јужниот дел

- ***Северен сид :***

Конзервацијата на сидот е започната од северозападниот агол кон источниот дел на сидот.

Висини на сидот по конзервацијата е 1.00 м во западниот дел и каскадно се качува кон источниот дел на сидот, каде поради елевацијата на теренот висината е најмала во овој дел со висина од 0.30 м од површината на земјата. Исто така и кај овој сид извршено е затворање на фугите на јадрото на сидот, притоа исто како и кај претходните сидови војќи сметка атмосфераската вода да не се задржува на јадрата на сидот.

- ***Јужен сид :***

Исто како и кај источниот сид и кај овој сид, направени се минимални конзерваторски реставраторски работи на фасадата и на лицето на сидот и максимална конзервација на јадрото. Поставен е само еден ред на камен и исто како и јужниот сид, конзервацијата е изведена каскадно од запад кон исток. Висините на јужниот сид по конзерваторско-реставраторските работи и надсидувањето се движи: од 0.50 во западниот дел до 0.30 во источниот дел на сидот.

- ***Фугирање на сидовите***

Фугирање на сидовите не е извшена со конзервацијата и реставрацијата во првата фаза.

- ***Фугирање и обработка на круната на сидовите.***

Фугирањето на круната на сидовите е изведена во продолжен малтер (бел цемент и гасена вар). Обработка на фугите не е завршена бидејќи по проектот, сидовите да градбата треба да се надсидат према предложената висина од основниот прокет за конзервација и реставрација. Во оваа фаза се затворени фугите на круната на сидовите со цел да се спречи процесот на деструкција на јадрото на сидовите со навлегување на атмосферска вода и мрзнење на малтерот.

- ***Подот во градбата*** не е сочуван, освен во траги каде се забележува под од набиена и малку запечена земја. Изведено е чистење од градежен шут, вегетација и коров.

Проф. д-р Трајче Нацев, конзерватор советник

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Trajce Nacev', with a stylized flourish at the end.

ИЗБОР ОД ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈАТА



Сл.1 Источен сид пред отпочнување со конзервација и реставрација



Сл.2 Западен сид пред отпочнување со конзервација и реставрација



Сл.3 Северен сид пред отпочнување со конзервација и реставрација



Сл.4 Јужен сид пред отпочнување со конзервација и реставрација



Сл.5 Источен сид по извршеното чистење од дерутиран градежен материјал и коров



Сл.6 Западен сид по извршеното чистење од дерутиран градежен материјал и коров



Сл.7 Северен сид по чистењето од дерутиран материјал, коров и трева



Сл.8 Северозападен агол по отстранувањето на земјата и дерутираниот материјал



Сл.9 Мијење на сидовите (западен сид)



Сл.10 Мијење на сидовите (северен сид)



Сл.11 источен сид во текот на конзервацијата



Сл.12 Во текот на конзервацијата на западен сид



Сл.13 Припрема на камениот блок за вградување во северниот ѕид



Сл.14 Северозападен агол, попоставувањето на првите два реда на камен



Сл.15 Северозападен агол, по завршувањето со конзервација



Сл.16 Западен ѕид по поставувањето на камените блокови на лицето на ѕидот



Сл.17 Северен сид во текот на конзерваторско реставраторските работи



Сл.18 Јужен сид во текот на конзервацијата – снимен од север



Сл.19 Јужен сид во текот на конзервацијата – снимен од југ



Сл.20 Западен сид по конзервацијата на фасадата на сидот



Сл. 21 Источен ѕид по конзерваторско реставраторските работи (прва фаза)



Сл. 22 Северен и западен ѕид по конзерваторско реставраторските работи (прва фаза)



Сл.23 Јужен ѕид по конзерваторско реставраторските работи (прва фаза)



Сл.24 Панорама на објектот по конзерваторско реставраторските работи (прва фаза)